



13

REPORTE MENSUAL

millennia.

AVANCE DE OBRA
Septiembre 2023



Avance de trabajos de obra



MODULO A

- Revoqué interior de baños, cocinas y cestos de basura y la mocheta para caño de desagüe pluvial.
- Se comienza con revoque interior de las UF con yeso.
- Culminación y sondeo de los circuitos eléctricos de los departamentos para alimentación de cajas de tomacorrientes y preinstalación de AA.
- Se realiza el armado de premoldeados y de los conductos de humo. Cierre de los frentes con mampostería
- La empresa Saladillo realiza inspección en obra.
- Se comienza a realizar revoques de mamposterías en azotea.
- Se colocó los caños de aguas y cloacas en sector parrillas..



MODULO B

- Se comienza el revoque de baños y cocinas.
- Se realizaron modificaciones y sondeo de circuitos eléctricos para la alimentación de teclas, tomacorrientes y cajas de preinstalación de AA.
- Se inicio conexión de caños de agua y bajadas de alimentación a cada departamento.
- Continúa con la elevación de mamposterías interiores.
- Elevación de mamposterías de parrillas y armado de estructura soporte de perfiles IPN para tanques de agua.
- Se realiza la medición de carpinterías.



Imágenes

MODULO C

- Se terminó con la colada de hormigón de losa.
- Se completó las instalaciones de los circuitos de iluminación, tomacorrientes, aire acondicionado y TV.
- Comienza el desencofrado de losa.

MODULO D

- Se realizó la colocación de pisos en hall de accesos a las UF y los pisos en el área de servicios Laundry, toilette y vigilancia.
- Coloca la tapa de la cámara de inspección en el área de servicios.



Imagenes



MODULO E

- Continúa con el tendido de armaduras de la losa y colocación de refuerzos.
- Colocación de bocas de iluminación para completar la losa
- Comienzan a realizar el tendido de cañería.

SUM

- Se realiza la medición de carpinterías.



Imágenes



millennia.

Reporte mensual de avance de obra.