

Informe General de Obra

Periodo 10/09/08 al 07/10/08



Al igual que el mes de agosto, durante septiembre hubo un alto cumplimiento de las tareas y avances programados para el periodo. En **V3** se encuentra hormigonada la totalidad de la losa sobre 1º Piso y la mitad sobre 2º piso. En **V2**, la totalidad de la losa sobre PB y 1/3 sobre 1º Piso. **V1**, hormigonada la losa sobre PB. En **V4**, se hormigono la losa sobre SS y la mitad de la losa sobre PB. Tambien llego la segunda grua.

Hasta el 30/09/08 se certificó y aprobo lo siguiente:

Excavacion de Subsuelos	100%
Excavación Fundaciones	100%
Relleno sobre Fundaciones	100%
Pilotes 40 x 40	100%
Cabezales	100%
Tabiques de Submuracion	95%
Losa de Subpresion	95%
Vigas de Fundacion	95%
Columnas	38%
Tabiques en Elevacion	27%
Vigas	13%
Losas	36%
Escaleras	20%



Avance de Obra Villa 1
Periodo Septiembre de 2008



Avance de obra

AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20

Villa 1

- Fabricacion de Pilotes
- Hincado de Pilotes
- Cabezales, tabiques SS
- Hormigonado Losa s/SS
- Hormigonado Losa s/PB
- Hormigonado Losa s/1° P

TF												
		TF										

Avance de Obra Villa 2
Periodo Septiembre de 2008



Avance de obra

AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20

Villa 2

- Fabricacion de Pilotes
- Hincado de Pilotes
- Cabezales, tabiques SS
- Hormigonado Losa s/SS
- Hormigonado Losa s/PB
- Hormigonado Losa s/1° P

TF												
		TF										

Estimado
 Real
 Tarea Reprogramada
 TF Tarea Finalizada

Avance de Obra Villa 3
Periodo Septiembre de 2008



Avance de obra

Villa 3

- Fabricacion de Pilotes
- Hincado de Pilotes
- Cabezales, tabiques SS
- Hormigonado Losa s/SS
- Hormigonado Losa s/PB
- Hormigonado Losa s/1° P
- Hormigonado Losa s/2° P
- Hormigonado Losa s/2° P

	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20
TF												
TF												
TF												

Avance de Obra Villa 4
Periodo Septiembre de 2008



Avance de obra

Villa 4

- Fabricacion de Pilotes
- Hincado de Pilotes
- Cabezales, tabiques SS
- Hormigonado Losa s/SS
- Hormigonado Losa s/PB
- Hormigonado Losa s/1° P

	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20
TF												

Estimado
 TF Tarea Finalizada
 Real
 Tarea Reprogramada