

Informe General de Obra

Periodo Noviembre de 2009

I - AVANCE DE OBRA Y CALIDAD



Durante el mes de noviembre dentro de los edificios se pudo avanzar con las tareas proyectadas. Debido a los días de lluvia se atraso el retiro de la primer grúa, lo que pudo hacerse recién la ultima semana de noviembre. Además de esto, se vieron afectadas las tareas exteriores en PB y la ejecución del proceso de aislación hidrófuga de fachadas de V1 lo que generó un retraso en el retiro de los andamios para la posterior colocación de las carpinterías de aluminio. En el Club House se avanzo con las tareas de pintura, pisos, revestimientos y carpinterías tanto exteriores como interiores. Se recibieron la totalidad de artefactos de iluminación como los equipos de calefacción del quincho.

Al 30/11/09 se certificó y avanzó :

Revestimiento Travertino en Fachadas	51%
Tabiquería de Roca de Yeso	98%
Conexión a la Red Cloacal Externa	60%
Aislación Cementicia en Subsuelos	90%
Aislación en Tabiques	100%
Ramales Alimentadores/Bandejas	80%
Porcellanato en Pisos	90%
Revestimiento de Madera en Palier	45%
Provisión y Colocación de Espejos en baños	50%
Látex sobre Cielorrasos	80%
Esmalte en Carpintería de Madera	70%
Carpintería de Aluminio	87%
Instalación de Timbres	70%
Vestidores e Interiores de Placard	65%
Muebles de Cocina	70%
Marmolería	70%
Colocación de Artefactos Sanitarios	65%
Instalación de Incendio. Hidrantes	95%
Electricidad - Gabinetes de Medidores	85%
Cerco Perimetral	100%



IMÁGENES VARIAS DE OBRA

Noviembre de 2009



