

Informe General de Obra

Periodo 01/07/08 al 01/08/08



La obra en este mes según el plan de tareas proyectado tuvo un avance satisfactorio. En Villas 2 y 3, se encuentran estas adelantadas teniendo armada la losa sobre PB en toda la V3 y la losa sobre SS de V2. V1 tiene hormigonado los cabezales de pilotes y V4 hormigonada la Losa de Subpresion. Se encuentra funcionando la primera de las dos gruas necesarias en la obra la segunda llegara transcurso del mes de agosto.

Durante el mes de agosto de adjudicaran contratos que se informaran en el informe correspondiente.

Hasta el 31/07/08 se certificó lo siguiente:

Excavacion de Subsuelos	82%
Excavación Fundaciones	60%
Relleno sobre Fundaciones	50%
Pilotes 40 x 40	90%
Cabezales	52%
Tabiques de Submuracion	30%
Losa de Subpresion	50%
Vigas de Fundacion	52%
Columnas	7%
Tabiques en Elevacion	3%
Losas	5%
Artefactos Sanitarios	
Griterías	

Informe Avance Villa I

Periodo 01/07/08 al 01/08/08

Tarea	Junio	Julio	Agosto	Sept.
Fabricacion de Pilotes				
Hincado de Pilotes				
Cabezales, vigas de fundacion, tabiques SS				
Hormigonado Losa sobre cocheras				

Estimado
 Real

Informe Avance Villa II

Periodo 01/07/08 al 01/08/08

Tarea	Junio	Julio	Agosto	Sept.
Fabricacion de Pilotes				
Hincado de Pilotes				
Cabezales, vigas de fundacion, tabiques SS				
Hormigonado Losa sobre cocheras				

Estimado
 Real

Informe Avance Villa III

Periodo 01/07/08 al 01/08/08

Tarea	Junio	Julio	Agosto	Sept.
Fabricacion de Pilotes				
Hincado de Pilotes				
Cabezales, vigas de fundacion, tabiques SS				
Hormigonado Losa sobre cocheras				

Estimado
 Real

Informe Avance Villa IV

Periodo 01/07/08 al 01/08/08

Tarea	Junio	Julio	Agosto	Sept.
Fabricacion de Pilotes				
Hincado de Pilotes				
Cabezales, vigas de fundacion, tabiques SS				
Hormigonado Losa sobre cocheras				

Estimado
 Real

Imágenes de Obra

Periodo 01/07/08 al 01/08/08

