

INFORMACION AVANCE DE OBRA

01/09/09 al 30/09/09



Programación y Avance de Obra

Planta Baja y Torre

En el mes de septiembre, se llenó la losa sobre piso 15 y la primer mitad sobre piso 16, previéndose llenar la segunda mitad en los primeros días de octubre. Los trabajos de hormigón en la torre están prácticamente finalizados, quedando pendiente la última losa (sobre 17) y posteriormente los tanques de agua. A fin de octubre se comenzará con la estructura para el quincho y SUM en PB. Los desagües de la Instalación Sanitaria están en el piso 11°. La instalación de abastecimiento de agua en el 10° y las mismas pero en tabique de yeso se encuentran en el 9°. Se avanza con el revestimiento de baños hasta el 4°. La colocación de hojas de aluminio está ejecutada hasta el 6°. Continúan los trabajos de montaje de la estructura metálica de los ascensores, habiéndose avanzado sobre el sector Barra.

PLAN DE TAREAS
SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE



Avance y Tareas Previstas (*)

		SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE			
		7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23
TORRE													
NIVEL 1	Interiores de Placard												
	Muebles de Cocina												
	Mesadas en Muebles de Cocina												
	Pisos y Revestimientos	TF											
Nivel 2	Enduido y Pintura												
	Revestimiento en Baños							TF					
	Amure de Bañeras				TF								
	Pintura y Enduido												
N 3	Muebles de Cocina												
	Colocacion de Hojas de Aluminio			TF									
	Aislacion Projectada en Tabiques							TF					
NIVEL 4	Pintura y Enduido												
	Colocacion de Hojas de Aluminio							TF					
	Aislacion Projectada en Tabiques												
	Emplacado de Tabiques	TF											
NIVEL 5	Revestimiento en Baños												
	Pintura y Enduido												
	Estructura de Tabiques	TF											
	Aislacion en Baños	TF											
NIVEL 6	Aislacion Projectada en Tabiques												
	Marcos de Puertas												
	Estructura de Tabiques	TF											
	Aislacion en Baños			TF									
N7	Aislacion Projectada en Tabiques												
	Marcos de Puertas												
	Instalacion de Abastecimiento de agua												
	Estructura de Tabiques			TF									
N8	Marcos y Puertas de Madera												
	Revestimiento en Baños												
	Tendido de Desagues			TF									
N9	Impermeabilizacion de balcones	TF											
	Esructura de Tabiques												
	Instalacion de Abastecimiento de agua												
N10	Estructura de Tabiques												
	Instalacion de Abastecimiento de agua												
10a14	Estrucutra de Hormigon Armado												
	Losa sobre Nivel 14				TF								
N15	Columnas y Fachada Portante												
	Losa sobre Nivel 15												
N16	Columnas y Fachada Portante												

(*) Es una Sintesis de los trabajos, se preveen mas tareas en los distintos pisos en estos meses

Estimado
 Real
 Tarea Reprogramada

TF Tarea Finalizada

IMÁGENES DE OBRA
SEPTIEMBRE DE 2009



TERMINACIONES 1º PISO



VISTA PISO 14º SECTOR PUNTA



VISTA CONTRAFRENTE PISO 13º