

INFORMACION AVANCE DE OBRA

al 31/03/10



Programación y Avance de Obra

Planta Baja y Torre

A fines del mes de marzo, se termino de instalar la bateria de ascensores del sector Barra, iniciandose así el armado de los Palier y la posterior terminacion del sector de escaleras. Las barandas de aluminio perimetrales llegaron a obra por cada tipologia, comenzandose con el amure de las mismas. Se colocaron las ventanas de aluminio hasta el piso 16°. En el interior de los dptos se avanzo con terminaciones en los pisos inferiores, condicionados al amure, fijacion y terminaciones de barandas de aluminio. En el resto segun lo planificado, pisos en ambientes hasta el piso 14°, Marcos de Puertas Interiores hasta el piso 13°, Muebles de Cocina hasta el 11°, Mesadas de Baño hasta el 10°, Equipos de Interiores de AA hasta el 7°, etc

IMÁGENES DE OBRA

MARZO DE 2010



PLAN DE TAREAS

MARZO A MAYO



Avance y Tareas Previstas (*)

TORRE

		MARZO				ABRIL				MAYO			
		1	5	15	22	5	12	19	26	3	10	17	24
N 1	Ultima Mano de Pintura												
	Detalles de Terminacion												
N 2	Equipos Interiores de AA												
	Ultima Mano de Pintura												
	Detalles de Terminacion												
N 3	Muebles de Cocina												
	Equipos Interiores de AA												
	Pintura y Enduido												
NIVEL 4	Revestimiento en Baños												
	Muebles de Cocina												
	Vestidores y Placard												
	Artefactos y Griferias												
N5	Muebles de Cocina												
	Mesadas en Muebles de Cocina												
N 6	Zocalos y Contramarcos												
	Vestidores y Placard												
	Pintura y Enduido												
N7	Lija y Primera Mano de Pintura												
	Colocacion Artefactos y Griferias												
	Equipos Interiores de AA												
N8	Colocacion de Bañeras												
	Banquina de Cocinas												
	Zocalos y Contramarcos												
N9	Muebles de Cocina												
	Mesadas en Muebles de Cocina												
N10	Mesadas de Baño												
	Enduido de Paredes y Techos												
11a15	Carpinteria de Aluminio												
N16	Carpinteria de Aluminio												
	Marcos Interiores de Puertas y Placard												

(*) Es una Sintesis de los trabajos, se preveen mas tareas en los distintos pisos en estos meses

Estimado

Real

Tarea Reprogramada

TF Tarea Finalizada

Semana de Turismo (27/03 al 05/04 inclusive)