

**INFORMACION AVANCE DE OBRA**

01/06/09 al 31/07/09



**Programación y Avance de Obra**

**Planta Baja y Torre**

Al 31 de julio, se comenzó con el hormigonado de la primer mitad de la losa sobre piso 12°, cumpliéndose así con el Plan de Tareas de Hormigon. Se estima llenar la ultima losa y tanques para fines del mes de octubre. Los trabajos de albanilería, mampostería, yeso aplicado, revoques, se encuentra en los pisos superiores. En relacion a la Instalacion de Desague Cloacal y Pluvial, se esta trabajando hasta el piso 8°. La Instalacin Sanitaria de provision de agua en los departamentos, va por el piso 4°. El armado de la estructura de los tabiques divisorios de ambientes interiores esta en el 5°. En el primer piso ya se encuentran colocadas las carpinterias dobles de aluminio, estimando cerrar el segundo piso. en el transcurso de la primer semana de agosto. El cierre perimetral de plantas permitirá el inicio y avance de distintas tareas en el interior de las unidades (emplacado y masillado, aislaciones, mobiliario de cocina, pintura, etc)

**PLAN DE TAREAS**  
JULIO A SEPTIEMBRE



**Avance y Tareas Previstas (\*)**

		JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
		1	8	15	22	3	10	17	24	1	7	14	21
<b>TORRE</b>													
<b>NIVEL 1</b>	Colocacion Hojas de Aluminio												
	Aislacion en Baños												
	Primera Emplacado de Tabiques				TF								
	Aislacion Proyectada en Tabiques												
<b>NIVEL 2</b>	Colocacion Hojas de Aluminio												
	Aislacion en Baños												
	Emplacado de Tabiques												
	Aislacion Proyectada en Tabiques												
<b>NIVEL 3</b>	Premarcos de Aluminio				TF								
	Estructura de Tabiques				TF								
	Emplacado de Tabiques												
	Aislacion en Tabiques												
<b>N4</b>	Premarcos de Aluminio												
	Estructura de Tabiques												
	Emplacado de Tabiques												
	Aislacion en Tabiques												
<b>N5</b>	Tabiques divisorios de unidades				TF								
	Tendido de Desagues		TF										
	Carpetas Pisos	TF											
<b>N6</b>	Tabiques divisorios de unidades				TF								
	Tendido de Desagues				TF								
<b>N7</b>	Tabiques divisorios de unidades				TF								
	Tendido de Desagues				TF								
<b>N8</b>	Losa sobre Nivel 7	TF											
	Columnas y Fachada Portante	TF											
<b>N9</b>	Losa sobre Nivel 8	TF											
	Columnas y Fachada Portante	TF											
<b>N10</b>	Losa sobre Nivel 9				TF								
	Columnas y Fachada Portante				TF								
<b>N11</b>	Losa sobre Nivel 10												
	Columnas y Fachada Portante				TF								
<b>N12</b>	Losa sobre Nivel 11												
	Columnas y Fachada Portante				TF								
<b>N13</b>	Losa sobre Nivel 12												
	Columnas y Fachada Portante												
<b>N14</b>	Losa sobre Nivel 13												
	Columnas y Fachada Portante												

(\*) Es una Sintesis de los trabajos, se prevén mas tareas en los primeros 9 pisos en estos meses

Estimado    
  Tarea Finalizada  
 Real  
 Tarea Reprogramada