

Informe General de Obra

Periodo 01/01/2012 al 15/05/2012

AVANCE DE OBRA Y CONTRATACIONES



Durante estos primeros meses, la Obra tuvo como tareas preponderantes las de **Excavacion y Hormigonado**, estando al día de la fecha excavados la totalidad de los subsuelos; el Hormigonado de la Losa de Subpresion de los Portales 3 , 4, 7 y 8, el Hormigonado de losa de PB de Portales 3, 4 y 8, el armado de Encofrados de columnas de PB del Portal 4. el Hormigonado de los tabiques submurales de los Subsuelos de Cocheras de los Portales 3, 4, 7 y 8. El 15/05/2012 se termino de armar la grua en la zona central del terreno. Tambien se encuentran armados la totalidad de los obradores y oficinas tecnicas. Actualmente la cantidad de operarios trabajando en la obra es de 90 personas promedio. Durante los meses de enero y febrero la cantidad de dias de lluvia que afectaron el normal desarrollo de la obra fueron 12. Es de destacar la alta incidencia que tienen las precipitaciones respecto a la etapa en que se encuentra actualmente la obra. A continuacion, detallamos los rubros ya contratados y proximos a contratar:

EMPRESA CONSTRUCTORA	CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.
----------------------	--------------------------------

RUBROS CONTRATADOS	RUBROS POR CONTRATAR
MOVIMIENTO DE SUELOS - HORMIGON ELABORADO	CARPINTERIA METALICA - CARPINTERIA DE ALUMINIO
ACERO - MATERIALES PARA ALBAÑILERIA (ladrillos)	CARPINTERIA DE MADERA - YESERIA
SISTEMAS DE ENCOFRADO - PISOS Y REVESTIMIENTOS	FRENTES DE PLACARD - MUEBLES DE COCINA
GRIFERIAS Y ARTEFACTOS SANITARIOS - ASCENSORES	ARTEFACTOS DE COCINA - VIDRIOS Y ESPEJOS
INSTALACION SANITARIA - INSTALACION ELECTRICA	MESADAS DE MARMOL Y GRANITO - HERRERIA
TERMOTANQUES Y CALDERAS	TECHOS METALICOS - AIRE ACONDICIONADO
	PAVIMENTO INTERTRABADO
	AISLACIONES

Imágenes de Obra

Periodo 01/01/2012 al 15/05/2012



HORMIGONADO DE LOSA DE PB DE PORTAL 4



HORMIGONADO DE LOSAS DE PB DE PORTALES 7 Y 8

Imágenes de Obra

Periodo 01/01/2012 al 15/05/2012



HORMIGONADO DE LOSA DE PB DE PORTAL 3



IMÁGENES DE LOS TRAMOS DE LA GRUA, PREVIO A SU MONTAJE