

Informe General de Obra

Periodo 01/08/08 al 09/09/08



Se continuo durante el mes de agosto con un alto cumplimiento de las tareas y avances programados para dicho periodo. En **V3** se encuentra hormigonada la mitad de la losa sobre 1º Piso. En **V2**, la totalidad de la losa sobre SS y 1/3 sobre PB. **V1**, armada la Losa de Subpresión y hormigonada 1/3 de esta. Además, se estan armando las columnas de SS para recibir la losa de PB. En **V4**, hormigonada casi la totalidad de la losa sobre SS y parte de las columnas de PB.

Hasta el 31/08/08 se certificó lo siguiente:

Excavacion de Subsuelos	90%
Excavación Fundaciones	86%
Relleno sobre Fundaciones	65%
Pilotes 40 x 40	100%
Cabezales	81%
Tabiques de Submuracion	70%
Losa de Subpresion	80%
Vigas de Fundacion	80%
Columnas	14%
Tabiques en Elevacion	10%
Losas	9%



Avance de Obra Villa 1

Periodo Agosto de 2008



Avance de obra

Villa 1

Fabricacion de Pilotes
Hincado de Pilotes
Cabezales, tabiques SS
Hormigonado Losa s/SS
Hormigonado Losa s/PB
Hormigonado Losa s/1º P

[illegible]

Avance de Obra Villa 2

Periodo Agosto de 2008



Avance de obra

Villa 2

Fabricacion de Pilotes
Hincado de Pilotes
Cabezales, tabiques SS
Hormigonado Losa s/SS
Hormigonado Losa s/PB
Hormigonado Losa s/1º P

[illegible]

☐ Estimado ☐ TF ☐ Area Finalizada

Real

Tarea Reprogramada

Avance de Obra Villa 3

Periodo Agosto de 2008



Avance de obra

Villa 3

Fabricacion de Pilotes
Hincado de Pilotes
Cabezales, tabiques SS
Hormigonado Losa s/SS
Hormigonado Losa s/PB
Hormigonado Losa s/1º P
Hormigonado Losa s/2º P
Hormigonado Losa s/2º P

[illegible]

Avance de Obra Villa 4

Periodo Agosto de 2008



Avance de obra

Villa 4

Fabricacion de Pilotes
Hincado de Pilotes
Cabezales, tabiques SS
Hormigonado Losa s/SS
Hormigonado Losa s/PB
Hormigonado Losa s/1º P

[illegible]

☐ Estimado ☐ TF Tarea Finalizada

Tarea Reprogramada