

Informe General de Obra

Periodo Diciembre de 2008

I - AVANCE DE OBRA Y CALIDAD



Se continúan los trabajos de Estructura de Hormigón, Mampostería e Instalaciones en las cuatro Villas, cumpliendo con el Plan de Tareas presentado por la Constructora Obras y Sistemas. Les informamos también que se acopiaron en obra de la firma Roca, bañeras, bidets, inodoros y bachas www.roca-argentina.com.ar (línea Monaco). De Ramon Soler www.ramonsoler.net, las griferías. De Ferrum, las Piletas de lavadero. De Mi Pileta bachas para cocinas.

Se comenzó con la instalación del Piso Radiante en Villa 3

Al 31/12/08 se certificó y avanzó :

Tabiques de Submuración	97%
Losa de Subpresión	97%
Vigas de Fundación	97%
Columnas	82%
Tabiques en Elevación	69%
Vigas	65%
Losas	78%
Escaleras	80%
Ladrillo Cerámico 0,18 m	40%
Bloque de Hormigón Visto 0,10 m de espesor	37%
Aislación Cementicia en Subsuelos	25%
Canalización Instalación Telefónica	26%
Canalización Instalación TV	26%
Canalización Teléfono Interno	26%
Canalización Instalación timbres	26%
Calefacción por piso radiante	2%
Desagues Cloacales	12%
Desagues Pluviales	5%



