

Informe General de Obra

Periodo Enero de 2009

I - AVANCE DE OBRA Y CALIDAD



En Villa 3 se terminaron las tareas de Hormigon Armado, se avanzó en el mismo rubro en Villa 1. Hormigon, Instalaciones Sanitarias, Electricas, Mamposterias y Pisos Electricos, siguen los avances segun el Plan de Tareas. Se inicio ademas con el revestimiento exterior final en Villa 3 (ver imagen inferior). Tambien se comenzó en este ultimo edificio con la tabiqueria interior divisoria de ambientes.

Al 31/01/09 se certificó y avanzó :

Tabiques de Submuracion	100%
Losa de Subpresion	100%
Vigas de Fundacion	100%
Columnas	88%
Tabiques en Elevacion	82%
Vigas	80%
Losas	89%
Escaleras	92%
Ladrillo Ceramico 0,18 m	52%
Bloque de Hormigón Visto 0,10 m de espesor	40%
Aislacion Cementicia en Subsuelos	35%
Canalizacion Instalacion Telefonica	30%
Canalizacion Instalacion TV	30%
Canalizacion Telefono Interno	30%
Canalizacion Instalacion timbres	30%
Calefacción por piso radiante	14%
Desagues Cloacales	34%
Desagues Pluviales	30%



Avance de Obra Villa 1

Periodo Enero de 2009



Avance y Tareas Previstas

Villa 1

Hº A Estructura sobre 1º
Hº A Estructura sobre 2º
Hº A Estructura sobre 3º
Hº A Estructura sobre 4º
Hº A Estructura sobre 5º
Hº A Estructura Coronamientos
Mamposterías Interiores
Mamposterías Exteriores
Colocación Premarcos
Aislación Vertical en Fachadas
Carpinterías de Chapa
Premarcos de Aluminio
Desagues Cloacales y Pluviales
Distribución de Agua Interna
I E /caños y cajas en Estr.
I E /caños y cajas en Mampostería

[illegible]☐ Estimado

TF Tarea Finalizada

Real

Tarea Reprogramada

Avance de Obra Villa 2

Periodo Enero de 2009



Avance y Tareas Previstas

Villa 2

Hº A Estructura sobre 2º
Hº A Estructura sobre 3º
Hº A Estructura sobre 4º
Hº A Estructura sobre 5º
Hº A Estructura Coronamientos
Mamposterías Interiores
Mamposterías Exteriores
Colocación Premarcos
Aislación Vertical en Fachadas
Enlucido de Yeso Interior
Contrapiso s/Piso Radiante
Carpinterías de Chapa
Premarcos de Aluminio
Desagues Cloacales y Pluviales
Distribución de Agua Interna
Calefacción por Piso Radiante
I E /caños y cajas en Estr.
I E /caños y cajas en Mampostería

[illegible]

☐ Estimado

TF Tarea Finalizada

Real

 Tarea Reprogramada

Avance de Obra Villa 3

Periodo Enero de 2009



Avance y Tareas Previstas

Villa 3

- Hº A Estructura sobre 4º
- Hº A Estructura sobre 5º
- Hº A Estructura Coronamientos
- Mamposterías Interiores
- Mamposterías Exteriores
- Colocación Premarcos
- Aislación Vertical en Fachadas
- Enlucido de Yeso Interior
- Contrapiso s/Piso Radiante
- Carpinterías de Chapa
- Premarcos de Aluminio
- Hojas de Aluminio y Cristales
- Desagues Cloacales y Pluviales
- Distribución de Agua Interna
- Calefacción por Piso Radiante
- I E /caños y cajas en Estr.
- I E /caños y cajas en Mampostería

[illegible]

☐ Estimado

TF Tarea Finalizada

Real

Tarea Reprogramada

Avance de Obra Villa 4

Periodo Enero de 2009



Avance y Tareas Previstas

Villa 4

Hº A Estructura sobre 1º
Hº A Estructura sobre 2º
Hº A Estructura sobre 3º
Hº A Estructura sobre 4º
Hº A Estructura Coronamientos
Mamposterías Interiores
Mamposterías Exteriores
Colocación Premarcos
Aislación Vertical en Fachadas
Carpinterías de Chapa
Premarcos de Aluminio
Desagues Cloacales y Pluviales
Distribución de Agua Interna
I E /caños y cajas en Estr.
I E /caños y cajas en Mampostería

[illegible]

☐ Estimado

TF Tarea Finalizada

Real

Tarea Reprogramada