

Informe General de Obra

Periodo Abril de 2009

I - AVANCE DE OBRA Y CALIDAD



A fines del mes de Abril, se pudieron desarmar los andamios en un sector de V3, quedando ya listo el revestimiento exterior final tal cual quedara el proyecto terminado. Se comenzaron a colocar en este edificio las hojas de carpintería de aluminio, lo que ayudará en el avance de las terminaciones interiores. En dos semanas mas se estima se retiraran la totalidad de los andamios de esta Villa.

Al 30/04/09 se certificó y avanzó :

Columnas	100%
Tabiques en Elevación	100%
Vigas	100%
Losas	100%
Escaleras	100%
Antepederos y Aleros	75%
Ladrillo Refrasur Arena / Exterior	45%
Ladrillo Cerámico 0,18 m	90%
Amure de Carpintería de Aluminio Exterior	75%
Bloque de Hormigón Visto 0,10 m de espesor	75%
Tabiquería de Roca de Yeso	30%
Aislación Hidrófuga Vertical en Fachadas	47%
Enlucido de Yeso sobre ladrillo	47%
Revoque a la cal grueso bajo revestimientos	60%
Contrapiso con pendiente en balcones / tzas	50%
Conductos Cove de ventilación de baños	80%
Carpintería de Aluminio	10%
Provisión y Colocación de Parrillas	70%
Desagües Cloacales	80%
Desagües Pluviales	75%



Avances Club House
Abril de 2009



Stock de Materiales
Abril de 2009

