

Informe General de Obra

Periodo 02/12/09 al 31/03/10



El Inicio de las Tareas de Obra fue el 2 de diciembre de 2009, firmándose ese día el "Acta de Inicio de Obra". Se comenzó inmediatamente con las tareas de excavación de la Platea de Hormigón Armado en el sector de la Torre, la Excavación de Subsuelos, el Hormigonado de Bases, Columnas, Losa de Subpresion y Tabiques Perimetrales. El domingo 14/03 se termino de instalar la Grúa Torre. Durantes estos tres meses de obra los días de lluvia afectaron las tareas puesto que la totalidad de las mismas se ejecutan a cielo abierto, a pesar de esto la Constructora sigue a buen ritmo las tareas previstas en este periodo inicial de obra. A continuación detallamos los Subcontratos al día de la fecha ya definidos.

Al 31/03/10

EMPRESA CONSTRUCTORA	CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.
----------------------	---------------------------------------

Rubro / Subcontratos	Proveedor
MOVIMIENTO DE SUELOS	ICC Integral Constructora Coloschi
GUNITADO	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
ENCOFRADOS	ISCHEBECK SUDAMERICA
INSTALACION ELECTRICA	DIMONTEL
INSTALACION SANITARIA	TECNISUD
INSTALACION CONTRA INCENDIO	SCX
INSTALACION EXTRACCION DE AIRE EN SS, ESCALERAS Y SM	CIPSA

Imágenes de Obra

Periodo 02/12/09 al 31/03/10



01/03/2010



17/03/2010



Informe Avance QST
Periodo 02/12/09 al 30/04/10

Tarea	DIC	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL
Excavacion	Real	Real	Real	Real	Real
Hormigonado de Platea	Real	Real	Real	Real	Real
Hormigonado Losa sobre cocheras 2°SS			Real	Real	Real
Hormigonado Losa sobre cocheras 1°SS				Real	Real
Losa sobre PB					Real

Estimado

Real