

Informe General de Obra

Periodo 01/04/10 al 31/05/10

I - AVANCE DE OBRA Y CONTRATACIONES



Durante estos dos meses, la obra tuvo como tareas preponderantes, avances en el hormigonado de losas, cimientos, tabiques submurales y columnas. Al día de la fecha se encuentra practicamente hormigonada en su totalidad, la losa del 1º Piso. Esto ultimo permitira que la obra entre regimen, ya que se inicia la coordinacion de subcontratos que se manifiestan de manera repetitiva hasta el piso 25º, donde se encuentra el retiro, entrando asi la obra en regimen. Podemos decir que los plazos contractuales de obra se vienen cumpliendo de manera efectiva. En relacion a las diferentes contrataciones pendientes, en las proximas semanas se adjudicaran las de Carpinteria de Aluminio, Ascensores, Tabiqueria y Aire Acondicionado.

Al 31/05/10

EMPRESA CONSTRUCTORA	CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.
----------------------	--------------------------------

Rubro / Subcontratos	Proveedor
MOVIMIENTO DE SUELOS	ICC Integral Constructora Coloschi
GUNITADO	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
ENCOFRADOS	ISCHEBECK SUDAMERICA
INSTALACION ELECTRICA	DIMONTEL
INSTALACION SANITARIA	TECNISUD
INSTALACION CONTRA INCENDIO	SCX
INSTALACION EXTRACCION DE AIRE EN SS, ESCALERAS Y SM	CIPSA
Carpinteria de Chapa	POLIPERFIL

Imágenes de Obra

Periodo 01/03/10 al 07/06/10



01/03/2010



07/06/2010

Informe Avance QST

Periodo 01/04/10 al 31/05/10



Tarea

Excavacion
Hormigonado Losa sobre cocheras 2°SS
Hormigonado Losa sobre cocheras 1°SS
Losa Entrepiso
Losa 1°Piso
Losa 2° Piso
Losa 3°Piso
Losa 4°Piso

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	TF			

Estimado

Tarea Finalizada

Real