



SKYROOF

LIVING

NEWSLETTER N° 5 - Mayo 2022

Temas generales:

Se encuentran adjudicadas más del 75% de las unidades del edificio.



Desarrolla:

Temas generales:

Finalizamos la ejecución de fundaciones y losa de subpresión. Estamos avanzando en paralelo con el desarrollo de la losa de planta baja y primer piso. A su vez, incorporamos y dejamos previstas las instalaciones correspondientes en cada una de ellas. Se está trabajando con un asesor sanitario y otro eléctrico, verificando secciones y diámetros según corresponda.



Desarrolla:

Temas generales:

El proyecto ya cuenta con la factibilidad eléctrica por parte de Edenor. En este sentido, ya tenemos definido que se utilizará la cámara transformadora existente. Actualmente estamos trabajando con el proyecto de alimentación eléctrica desde la cámara hacia el edificio.



Desarrolla:

Estructura / Fundaciones

Cabezales: ésta tarea está finalizada.

Vigas de fundación: ésta tarea está finalizada.

Losa de subpresión: avance general del 90%.



Desarrolla:

Estructura

Columnas planta baja: avance general del 60%.

Columnas primer piso: avance general del 30%.

Tabiques de subpresión: continúa la ejecución de ésta tarea, con un avance del 80%.



Desarrolla:

Estructura

Excavación: se encuentra finalizada ésta tarea.

Losa planta baja: avance general del 60%.

Losa primer piso: avance general del 30%.



Desarrolla:

Avances y futuras contrataciones

Albañilería: la próxima semana comenzaremos con el desarrollo de ésta tarea. Estaremos recibiendo materiales de corralón para iniciar las mismas.

Carpinterías de PVC: se compró el 100% de las aberturas del proyecto. Estamos coordinando la entrega de los premarcos de aluminio que nos servirán para avanzar con ésta tarea.



Desarrolla:

Contacto

Administrativo y Cuenta Corriente:
alfredo.r@rotondarobattaglia.com.ar

Comercial
contacto@cbi-realestate.com

Desarrolla: