



# SKYROOF

LIVING

NEWSLETTER N° 6 - Julio 2022

## Temas generales:

Se encuentran adjudicadas más del 80% de las unidades del edificio.



Desarrolla:

## Estructura:

**Fundaciones y subsuelo:** finalizaron los trabajos.

**Planta baja y primer piso:** finalizó el desarrollo de la losa.

**Segundo piso:** estamos avanzando con las columnas y comenzaremos con el armado de la losa.



Desarrolla:

## Instalaciones:

Se está incorporando el tendido de la cañería eléctrica previamente al llenado de cada losa. En los próximos días comenzaremos los trabajos de las demás instalaciones (sanitaria, pluvial, agua fría y caliente, y aires acondicionados).



Desarrolla:

## Albañilería

Comenzaron los trabajos de mampostería en la planta baja, con un avance general del 60%. Próximamente comenzaremos con los amures de premarcos y revoques.



Desarrolla:

## Albañilería

Estamos comenzando con las canalizaciones de los tendidos eléctricos en muros, previamente al proyectado de los revoques.



Desarrolla:

## Avances y futuras contrataciones

**Carpinterías de PVC y premarcos:** ya recibimos los premarcos en la obra, y comenzó la fabricación de las carpinterías, las cuales se irán entregando por piso acompañando el avance de la obra.

**Contrato global mano de obra:** se adjudicó este contrato.

**Contrato instalación sanitaria:** se adjudicó este contrato.

**Contrato de instalación contra incendio:** en proceso de contratación.



Desarrolla:

## Contacto

**Administrativo y Cuenta Corriente:**  
alfredo.r@rotondarobattaglia.com.ar

**Comercial**  
contacto@cbi-realestate.com

Desarrolla: