



2

REPORTE MENSUAL

millennia.

AVANCE DE OBRA
Octubre 2022



Inicio de trabajos de obra

Se iniciarin los trabajos en Módulos A B y D



- Se inicio fundaciones de los modulos (zangueo para vigas, se preparó las vigas, y plegado de hierros para las armaduras.
- Se realizo acopio de materiales: hierro, cemento, arena, piedras, etc.
- Se firmaron contratos con empresa constructora y diferentes gremios para la construcción de módulos A B y D
- Se firmó contrato con empresa de aberturas.
- Se realizó la compra de sanitarios, griferías y bachas de cocina, hornos y anafes.
- Se comenzó con el tendido cloacal para prepara platea de módulo D.



Imágenes



milennia.

Reporte mensual de avance de obra.

Imágenes



milennia.

Reporte mensual de avance de obra.