



6

REPORTE MENSUAL

millennia. |

AVANCE DE OBRA
Febrero 2023



Avance de trabajos de obra

- Llenado de losa módulos A y D



MODULO A

- Se realizó llenado de losa.
- Elevación de mampostería portante del 18 en primer piso.
- Elevación de mampostería con bloque hueco del 18 sobre vigas laterales que conforman el "ojo" del primer piso.

MODULO B

- Se completa la colocación de tirantes y puntales sobre PB
- Comenzó la colocación de fenólicos vistos que conforman la losa sobre PB.




MODULO D

- Se realizó llenado de losa
- Se completa el muro de carga sobre azotea.
- Fajas de nivelación de pendientes de escurrimiento de contrapiso sobre Azotea.
- Se realizan fajas para revoques en los accesos a las UF.
- Continúa la instalación eléctrica (cañeros)
- Recuadre de Vanos en accesos principales a las UF.

MODULO C y S.U.M.

- Trazado ejes de replanteo



Imágenes

