



LAGUNITA

Newsletter N° I - Mayo 2023

LAGUNITA

CERCO DE OBRA

Se encuentra finalizado el 100% del cerco de obra de chapa galvanizada.



Desarrollan:

DEMOLICIÓN:

Los trabajos de demolición están avanzados en un 50%. En los próximos días se realizará el desmonte completo de la estructura y la desmantelización del solado.



Desarrollan:

LAGUNITA

INSTALACIONES:

Comenzaron los trabajos de zanjeado para las instalaciones sanitarias. En los próximos días continuarán los trabajos en la instalación eléctrica que alimentará la obra.



Desarrollan:

FUTURAS CONTRATACIONES:

Movimiento de suelos: estamos cerrando la contratación de estos trabajos, para dar inicio a los trabajos de fundaciones en las próximas semanas.



Desarrollan:

Contacto

Administrativo y Cuenta Corriente:

luis.b@rotondarobattaglia.com.ar

Comercial

contacto@cbi-realestate.com

Desarrollan: