



8

REPORTE MENSUAL

milennia.

AVANCE DE OBRA
Abril 2023



Avance de trabajos de obra

Llenado de loza primer piso módulo A y platea de módulo C A.



MODULO A

- Se inició la instalación de cajas eléctricas para puntos de iluminación, tomacorrientes, TV y timbres.-
- Avance con las instalaciones de agua fría y caliente en baños y cocinas
- Definición circuitos de calefacción.
- Se realizó la colada de hormigón de losa + 6 escaleras interiores.
- Se comienza con hiladas de mampostería de 2do piso.

MODULO B

- Se completa la elevación de mamposterías internas.
- Definición circuitos de calefacción.
- Se inicia encofrado y armadura de dos escaleras exteriores.



- Se finaliza el encofrado de vigas transversales y se realiza el montaje de columnas metálicas para llenando hormigón.
- Comienza el montaje de tirantes y puntales para soporte de fenólicos vistos.

MODULO C

- Se llena platea de hormigón.
- Se completa la elevación de mamposterías portantes del 18 hasta nivel 2.40m.
- Se completa la colada de hormigón de columnas.
- Se completan las armaduras de vigas y refuerzos de losa.



Imágenes

MODULO D

- Se realizó la colocación de piso radiante eléctrico.
- Se realizó la escalera de hormigón a terraza.
- Se realizó la carpeta en terraza.

S.U.M.

- Se continuo con mampostería de ladrillos portantes del 18.
- Se realizó el armado de losa.



Imágenes



millennia.

Reporte mensual de avance de obra.