



10

REPORTE MENSUAL

millennia.

AVANCE DE OBRA
Junio 2023



Avance de trabajos de obra

Llenado de loza primer piso módulo B.



MODULO A

- Se completa la colocación de cañería de circuitos de termostatos en las losas radiantes.
- Se avanzó con las instalaciones sanitarias en baños y cocinas.
- Montaje de parrilla en UF 104.
- Continúa la elevación de mamposterías interiores con huecos del 12 y huecos del 8.
- Continúa el desencofrado de fenólicos.
- Finaliza la elevación de mampostería portante del 18 en 2do piso.
- Comienza a realizarse la colada de hormigón de columnas y continúa el doblado de hierros para armaduras de vigas transversales y perimetrales.



MODULO B

- Se ajustaron vanos interiores y faltantes de mamposterías.
- Se continúa realizando las instalaciones sanitarias en baños y cocinas.
- Comienza el replanteo y elevación de mamposterías interiores con ladrillos huecos del 12 y 8
- Se realizan ajustes y correcciones en mamposterías portantes del 18.

MODULO C

- Se realizó la platea de hormigón
- Se realizó el apuntalamiento de la losa para el primer piso.
- Comienza la elevación de mamposterías portantes del 18.



Imágenes

MODULO D

- Se completo el trabajo de yeso en todas las unidades.
- Se colocó el piso eléctrico.
- Se comenzó con la colocación de porcelanato en pisos.

MODULO E

- Se comenzó con los trabajos de fundaciones
- Se comenzó con el trabajo de zanjeo de vigas de encadenado de platea de fundaciones.
- Armado armadura de hierro.

S.U.M.

- Se levantaron las paredes.
- Se colocó el techo.



Imágenes



millennia.

Reporte mensual de avance de obra.