

The background of the entire image is a vibrant teal sky filled with soft, white, wispy clouds. The clouds are scattered across the frame, with some appearing more dense and bright than others, creating a sense of depth and atmosphere.

# SKYROOF

LIVING

NEWSLETTER N° 11 - Julio 2023

## Temas generales:

Se encuentran adjudicadas más del 90% de las unidades del edificio.



Desarrolla:

## Albañilería:

Se encuentra finalizada la ejecución de los muros exteriores e interiores de todo el edificio. Continuamos avanzando con el revoque exterior.



Desarrolla:

## Instalaciones:

**Instalación eléctrica SS, PB, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° piso:** el tendido de cañerías está finalizado. Culminó la colocación de cajas, bocas y tomas en muros en PB, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° piso.

**Instalación sanitaria:** finalizó la ejecución de la instalación en baños y cocinas en PB, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° piso. En los próximos días comenzará la colocación de bachas de baño y griferías.



Desarrolla:

## Instalaciones:

**Instalación de Aire Acondicionado:** finalizó la colocación del tendido de cañerías en todo el edificio.



Desarrolla:

## Albañilería


**Mampostería:** Finalizó la mampostería de todo el edificio. **Revoques interiores:** están terminados los revoques de todo el edificio. **Revoques exteriores:** los trabajos tienen un avance del 70%.



Desarrolla:

## Albañilería

**Contrapisos y carpetas:** finalizaron los trabajos en todo el edificio. En las próximas semanas finalizarán los trabajos en el segundo nivel. **Solados:** se colocaron los porcelanatos en PB, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° piso. En los próximos días comenzaremos a ejecutar el 6° piso y la terraza.



Desarrolla:

## Carpinterías de PVC, Puertas & Barandas en balcones

Finalizó la colocación de las carpinterías en primer piso. En los próximos días recibiremos las ventanas del 2º y 3er piso para su colocación. Se encuentran en producción los pisos 4, 5 y 6. Ya comenzó la colocación de las barandas en balcones del 1er piso.



Desarrolla:

## Avances y futuras contrataciones

**Herrería (bauleras, pasamanos y portones):** estamos analizando los presupuestos para realizar las contrataciones de este rubro. **Iluminación áreas comunes:** se definió el proyecto de iluminación.

**Muebles de cocina:** se colocaron en su totalidad en el 1er piso. El 2º piso presenta un avance del 50%. En los próximos días comenzará la colocación de las mesadas de cocina.



Desarrolla:

## Imágenes de la obra



Desarrolla:

## Contacto

**Administrativo y Cuenta Corriente:**  
alfredo.r@rotondarobattaglia.com.ar

**Comercial**  
contacto@cbi-realestate.com

Desarrolla: