



LAGUNITA

Newsletter N° 2- Octobre 2023

LAGUNITA

TEMAS GENERALES:

Se encuentran adjudicadas más del 75% de las unidades del edificio.



LAGUNITA

UBRIQUE
DESARROLLOS

cbi
real estate

LAGUNITA

RENDERS:

Imágenes ilustrativas del proyecto.



LAGUNITA

UBRIQUE
DESARROLLOS

cbi
real estate

MOVIMIENTO DE SUELO:

El trabajo de movimiento de suelo está avanzado en un 70%. Se decidió hacer un bajo recorrido para pasar las instalaciones de PB.



FUNDACIONES/PLATEA:

Imágenes de la armadura de la losa y las vigas de la platea ya hormigonados. Se está avanzando con el próximo sector a hormigonar.



FUNDACIONES/PLATEA:

A la fecha se hormigonó el 33% de la platea. En los próximos días se procederá a hormigonar otro 33%.



ESTRUCTURA:

Comenzaron los trabajos de estructura sobre el sector de platea ya hormigonado. Se está realizando el encofrado y la armadura de columnas.



COMPRAS:

Estructura: Ya se realizaron compras de hormigón, hierro y viguetas para continuar con la estructura del edificio.

Carpinterías: Estamos avanzando con la compra de carpinterías de PVC.



Contacto

Administrativo y Cuenta Corriente:
luis.b@rotondarobattaglia.com.ar

Comercial
contacto@cbi-realestate.com