



14

REPORTE MENSUAL

millennia. |

AVANCE DE OBRA
Octubre 2023



Avance de trabajos de obra



MODULO A

- Se completa la colocación de revestimientos de piso en la UF 104 con zócalos y continua con la colocación en la UF 103 y 102
- Se han colocado los revestimientos de la UF 106, 105, 104, 103 y parte 102
- Completan las carpetas en todas las UF.
- Se continúa con yeso en unidades.
- Se continúa con los trabajos de revoques exteriores, trazado de buñas, recuadre de vigas.
- Comienzan a colocar los tableros seccionales en las UF.
- Carpeta hidrofuga en balcones.
- Realización de encofrado y tendido de armaduras de las losas sobre parrillas.
- Se preparan los premoldeados para iniciar el armado de parrillas



- Continúa la distribución de cañeros de los circuitos de agua y bajadas de alimentación a cada departamento.
- Colocación de bocas de iluminación exterior en contrafrente y fachadas laterales.
- Montaje de perfiles metálicos para barandas de escaleras en hall de entrada.
- Revoques en contra frente, laterales y colocación de rejillas de ventilación.

MODULO B

- Se continúa con la distribución de cañeros de los circuitos de agua y bajadas de alimentación a cada departamento.
- Colocación de bocas de iluminación exteriores.
- Encofrado y montaje de armadura de losas sobre parrillas.



Imágenes

MODULO C

- Desencofrado de escaleras exteriores.
- Comienza el replanteo y elevación de mampostería solo en UF 206.
- Montaje de columnas metálicas de pérgola.
- Comienza a realizar el encofrado de vigas y columnas que conforman el soporte de perfiles para los tanques de agua

MODULO D

- No hubo avances.



Imágenes



MODULO E

- No hubo actividad por encontrarse el apuntalamiento de la losa sobre PB.
- Realiza el trazado de ejes de replanteo.
- Completa el encofrado y colada de hormigón de columnas y tabiques.
- Comienza a elevar mamposterías portantes del 12 y 18 y el armado de encofrados de vigas.

SUM

- No hubo actividad.



Imágenes



millennia.

Reporte mensual de avance de obra.