



25

REPORTE MENSUAL

millennia. |

AVANCE DE OBRA
septiembre 2024



Avance de trabajos de obra

MODULO A

- Nivelación y amure tapas de cámaras eléctricas
- Amure de puertas en sala de medidores
- Armado de cámaras 40x40 de corrientes débiles.
- Verificación de cañería de circuitos de iluminación exterior en tablestacado / tótems.
- Cemento alisado en baños y cocinas completos.
- Segunda mano de pintura en UF 102, 104 y 106.
- Colocación de termotanques en UF 101, 102 y 103
- Aplicación de base niveladora en todas las cocinas de las UF





MODULO B

- Amure de puertas en sala de medidores.
- Armado de cámaras 40x40 de corrientes débiles.
- Nivelación de bastidores de cajas de tomacorrientes.
- Colocación de bocas de iluminación en cielorrasos de baños y cocinas.
- Instalación de termostatos en UF 103.
- Cielorrasos desmontables en cuartos de servicio.
- Nivelación de bastidores de cajas de tomacorrientes.
- Se comenzó con el revoque exterior

MÓDULO C


- Amure de puertas de sala de medidores.
- Armado de cámaras 40x40 de corrientes débiles.
- Cableado de las UF 101, 102, 103, 104, 105 y 106.
- Emplacado de durlock de las UF 101, 102, 103, 104, 105 y 106.

MODULO D

- Sin actividad de gremios.

MODULO E

- Continúa la colocación de revestimientos de pisos en la UF 103.
- Retoques de yeso – enlucidos en cocinas, recuadro de cajas de puntos y tomacorrientes.
- Completa el recuadro de tabique si que conforman la rampa.
- Colocación de revestimientos de piso en la UF 303.
- Conexión del circuito de llenado de pileta a la red de agua.



SUM y PILETA

- Sin actividad de gremios en SUM.
- Se termino con la colocación de venecitas y de atérmicos en pileta.

GENERAL

- Se continua con los trabajos de revoque exterior en el MOD A y B.

