

INFORMACION ESTADO DE OBRA

14/09/08 al 14/10/08



Excavación:
FINALIZADO

Pilotaje:
Se completo el 4 de octubre el pilotaje de toda la obra

Cabezales:
Se hormigonó el segundo núcleo
De la torre faltan dos que se completan el martes 21 (lunes es el día de la construcción)
Por fuera de la Torre quedan unos 7 cabezales de 2 pilotes cada uno y unos pocos de los pilotes bajo muro perimetral

Provisiones:
A)Hormigon: Se contrato la provision de hormigón con la firma Premex.

B)Equipos: La Torre Grúa se encuentra en obra, estan los insertos de fijación colocados y se estima montarla el fin de semana del 18 de octubre

Contrataciones:
Se concluyeron los acuerdos con las firmas De Leon (electricidad) y Acosta (sanitaria). Se está avanzando la negociación para Ascensores y Carpinterías.

IMÁGENES DE OBRA

14/09/08 al 14/10/08

