

Informe General de Obra

Periodo Octubre de 2009

I - AVANCE DE OBRA Y CALIDAD



En el mes de Octubre, se nivelaron los jardines exteriores hacia la calle de los sectores de V2 y V3, comenzando con el tendido de riego y provisión de tierra negra para el posterior plantado de especies según el proyecto de paisajismo. En el Club House, se inició la colocación de pisos y revestimientos del sector SPA. La pileta se encuentra hormigonada casi en su totalidad. Se van materializando los senderos de PB y el acceso peatonal atrás del CH. A principios del mes de noviembre se retirará una de las dos gruas pudiendo así ir desocupando y avanzando en la terminación de un amplio sector común de PB. Se contrataron: Artefactos de Iluminación para sectores comunes y terrazas, Tierra Negra y Riego, Calefactores de Pileta, Saunas, CCTV y Tubo Radiante para calefaccionar el quincho. En este mes la obra avanzó dentro de los objetivos establecidos.

Al 31/10/09 se certificó y avanzó :

Ladrillo Refrasur Arena / Exterior	100%
Tabiquería de Roca de Yeso	94%
Conexión a la Red Cloacal Externa	50%
Aislación Cementicia en Subsuelos	75%
Aislación en Tabiques	95%
Enlucido de Yeso sobre ladrillo	100%
Porcellanato en Pisos	80%
Revestimiento de Madera en Palier	30%
Provisión y Colocación de Espejos en baños	40%
Látex sobre Cielorrasos	70%
Esmalte en Carpintería de Madera	60%
Carpintería de Aluminio	85%
Carpintería de Madera	95%
Vestidores e Interiores de Placard	55%
Muebles de Cocina	60%
Marmolería	60%
Colocación de Artefactos Sanitarios	50%
Instalación de Incendio. Hidrantes	88%
Electricidad - Gabinetes de Medidores	80%
Cerco Perimetral	95%



IMÁGENES VARIAS DE OBRA

Octubre de 2009



