

INFORMACION AVANCE DE OBRA

14/10/08 al 14/11/08



a) Programación y avance de obra

La losa sobre el 2do. subsuelo se encuentra hormigonada en lo que corresponde a la planta de la torre y parte de los laterales por fuera de esta.

Se están hormigonando columnas y tabiques de núcleos correspondientes al 1er. subsuelo

El próximo 25 de Noviembre se planea hormigonar el 50% de esa losa y el 28 de Noviembre la otra mitad

Inmediatamente se encarará la losa sobre planta baja. Dado que esta losa tiene mayor altura, el próximo lunes ó martes estarán llegando a obra Torres de aluminio Titan, telescópicas, para asegurar un buen apuntalamiento.

b) Contrataciones

A las de instalación Eléctrica con De León y Sanitaria con Acosta, se sumó la de Termomecánica, con Tratamientos de Aire. Empresa que hizo esta instalación en el emprendimiento Acqua

En Instalación Eléctrica, una vez que desencofremos la losa sobre el 2do. subsuelo, encararemos los trabajos de puesta a tierra también los drenajes en sanitaria

IMÁGENES DE OBRA

14/10/08 al 14/11/08

