

INFORMACION AVANCE DE OBRA

01/08/09 al 31/08/09



Programación y Avance de Obra

Planta Baja y Torre

A fines del mes de agosto, se comenzó con el hormigonado de la losa sobre piso 15°, estimando terminar con el llenado del remate del edificio para fines del mes de octubre. Las instalaciones sanitarias y eléctricas siguen su ritmo acorde al Plan de Tareas. Llegaron a obra las carpinterías de aluminio para el segundo y tercer piso. El primero ya tiene las hojas de aluminio colocadas, lo que permitió avanzar a la empresa de pintura en sus tareas. A fines de septiembre se instalaran los muebles de cocina de este piso. El cumplimiento de estos trabajos y otros de terminación están destinados a tener listas para el mes de diciembre, tres tipologías terminadas en este primer piso, las que funcionarían como unidades modelo.

PLAN DE TAREAS
AGOSTO A OCTUBRE



Avance y Tareas Previstas (*)

		AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
		1	8	15	22	7	14	21	28	5	12	19	26
TORRE													
NIVEL 1	Colocacion Hojas de Aluminio	TF											
	Aislacion en Baños	TF											
	Aislacion Proyectada en Tabiques	TF											
	Pisos y Revestimientos												
	Enduido y Pintura												
NIVEL 2	Amures de Premarcos		TF										
	Colocacion Hojas de Aluminio												
	Estructura de Tabiques	TF											
	Emplacado de Tabiques			TF									
NIVEL 3	Yeso en Cielorrasos		TF										
	Aislacion Proyectada en Tabiques												
	Emplacado de Tabiques												
NIVEL 4	Aislacion en Tabiques												
	Premarcos de Aluminio	TF											
	Estructura de Tabiques	TF											
NIVEL 5	Emplacado de Tabiques												
	Aislacion en Baños												
	Aislacion Proyectada en Tabiques				TF								
NIVEL 6	Marcos de Puertas												
	Estructura de Tabiques												
	Aislacion en Baños												
NIVEL 7	Aislacion Proyectada en Tabiques												
	Marcos de Puertas												
	Estructura de Tabiques												
NIVEL 8	Aislacion en Baños												
	Aislacion Proyectada en Tabiques												
	Marcos de Puertas												
NIVEL 9	Tendido de Desagues												
	Impermeabilizacion de balcones		TF										
	Tendido de Desagues												
NIVEL 10	Impermeabilizacion de balcones												
	Estructura de Hormigon Armado	TF											
	Losa sobre Nivel 12		TF										
NIVEL 11	Columnas y Fachada Portante												
	Losa sobre Nivel 13												
	Columnas y Fachada Portante												
NIVEL 12	Losa sobre Nivel 14												
	Columnas y Fachada Portante												
	Losa sobre Nivel 15												
NIVEL 13	Columnas y Fachada Portante												
	Losa sobre Nivel 16												

(*) Es una Sintesis de los trabajos, se prevén mas tareas en los distintos pisos en estos meses

Estimado
 Real
 Tarea Reprogramada
 TF Tarea Finalizada