

INFORMACION ESTADO DE OBRA

al 14/09/08



La obra avanza según el Plan de Trabajos acordado con la Constructora Sudamericana. A continuación enviamos una síntesis de la situación actual de la obra y también les informamos los días en los que las tareas de obra se vieron afectadas debido a paros y lluvias durante los meses de Julio y Agosto:

- 2 días de paro total.
- 2 medios días de paro.
- 14 días de lluvia.

Excavación:

En la práctica tenemos un avance del 80% al 85%.

Pilotaje:

Son 208 pilotes más otros 2 para el soporte de la Torre Grúa.

El avance es de 80 pilotes, entró la segunda Pilotera, según lo acordado con el subcontratista Franki.

Se apunta a terminar el pilotaje en la primera quincena de Octubre

Excavación:
En la práctica tenemos un avance del 80% al 85%

Cabezales:

El 15/09 se hormigonaron los cabezales 15, 16 y 17 y se está trabajando en uno de los Núcleos

Se adelantó el trabajo de prearmado de canastas para otras unidades.

Se comenzará con el basamento antes del 15/10.

Provisiones:

A) Hierros: Se tiene en obra más de 100 toneladas, lo que representa alrededor de un 15%.

B) Equipos: La Torre Grúa llegó a Montevideo hace una semana. Está llegando a obra una Pala Bob Cat, que estará como apoyo permanente.

Obrador:

Se instalaron 3 containeres oficina. Está el pañol, 2 containeres sanitarios y por llegar, los vestuarios y comedor.

Se está levantando el cerco en donde no molesta la excavación.

IMÁGENES DE OBRA

al 14/09/08

