

**INFORMACION AVANCE DE OBRA**

14/11/08 al 15/01/09



**Programación y avance de obra**

El lunes 12 de enero de 2009 se retomaron las actividades en la obra luego del receso por las Fiestas y las primeras semanas de enero (Licencia de la Construcción en Uruguay)

A fin de año se llegó con la losa sobre Planta Baja con todo el encofrado armado y un 50% de esta hormigonada, estimando completar el llenado para el 22 de enero para su posterior desencofrado

Una vez completa esta losa, se comienza con el armado de la siguiente, iniciando la secuencia de planta tipo. Esto logrará darle a la obra mayor regularidad en su secuencia.

Se comenzó además, en el Segundo Subsuelo, con el tendido sanitario y de incendio.

A partir del próximo informe estaremos en condiciones de plantear las tareas próximas a desarrollar en los meses siguientes. Podemos decir que, hasta la fecha, el Plan de Tareas de la obra se viene cumpliendo satisfactoriamente.

**IMÁGENES DE OBRA**

14/11/08 al 15/01/09



**La Obra desde la Rambla**



**Vista desde 1º Piso**



**Lateral de la Torre hacia el bosque**