

INFORMACION AVANCE DE OBRA

15/01/09 al 15/02/09



Programación y avance de obra

Planta Baja y Torre

A la fecha se encuentra hormigonada en su totalidad la losa sobre PB . Se comenzó con el llenado de la losa sobre 1º Piso estando en un 80% al 15/02. A partir de esta se comenzará aplicar el Microplan de Tareas de Hormigon, con el objetivo de cumplir el llenado de dos losas por mes. A la par de las losas, se está trabajando en el encofrado, armado y llenado de escaleras, junto con la fachada portante.

Subsuelos

La semana del 20 de enero se hormigonó la franja del fondo de la losa sobre 1ºSS y se avanza en sector del frente de la Torre. A la vez se encuentra avanzado el tendido de desagües suspendidos, tanto en este como en el 2ºSS. En este ultimo se realizó el enhebrado eléctrico, colocandose los tubos de iluminacion provisoria

Se contrató a la firma TAMAR para la fabricación de puertas de chapa de bauleras.

