

**INFORMACION AVANCE DE OBRA**

15/02/09 al 15/03/09



**Programación y avance de obra**

**Planta Baja y Torre**

En este período se completó el llenado de la losa sobre 1º Piso . Se hormigonaron las columnas del 2º Piso y la fachada perimetral de este nivel, también la casi totalidad de la losa s/Nivel 2 .El llenado de dos losas por mes según lo programado es factible . Las canalizaciones eléctricas y los pases para Instalación Sanitaria, acompañan el avance del hormigón en la Torre.

**Subsuelos**

Se hormigonó el sector pendiente del frente del 1ºSS, impermeabilizándose el tabique del muro de contención. Se avanzo en el levantamiento de tabiques de bauleras y colocación de puertas, en el revoque interior de muros, en el replanteo y construcción de veredas del 2ºSS , en la ejecución y prueba de la Instalación Sanitaria de estos dos niveles.

