

**INFORMACION AVANCE DE OBRA**

15/03/09 al 29/04/09



**Programación y avance de obra**

**Planta Baja y Torre**

En este periodo se completó el llenado de la losa sobre 4° Piso, llegando a armarse el encofrado sobre el 5° . En 1° y 2° Piso se avanzó con el alzado de Tabiques Divisorios de Unidades, Carpetas para piso y Yeso aplicado en Cielorrasos. Sigue trabajando personal de Instalaciones Sanitaria y Eléctrica en estos primeros Pisos. Se hicieron pruebas hidráulicas en el sector s/PB

**Subsuelos**

Se termino de hormigonar el tanque de SS, se estima durante el mes de mayo se inicie con el armado de la rampa circular de acceso a Subsuelos.

