

INFORMACION AVANCE DE OBRA

01/11/09 al 30/11/09



Programación y Avance de Obra

Planta Baja y Torre

Cumpliendo el plan de obra a fin del mes de noviembre se termino el hormigon de la torre y se avanzo en la estructura del Quincho y SUM de los sectores de PB. Se trabaja en tareas de terminacion en los pisos 1° y 2° dentro de los departamentos. Se colocaron pisos y revestimientos hasta el 8°. Muebles de cocina hay colocados hasta el 5°. Carpinterias de aluminio, se colocaron y se está cerrando el piso 13°, para la tercer semana de diciembre se estima tener acopiado el aluminio de todos los dptos. Zocalos y contramarcos colocados hasta el 4°, mesadas de cocina tambien hasta el 4°, mesadas de baños hasta el 5°.