

INFORMACION AVANCE DE OBRA

al 31/01/10



Programación y Avance de Obra

Planta Baja y Torre

La obra durante los últimos dos meses logró avanzar en el cumplimiento de muchos de los objetivos planteados. Se comenzó con el armado de la sala de máquinas de ascensores del sector Barra, con la fijación de las guías y armado de estructuras de cabinas ya para comenzar con el amure de los frentes de ascensores en los pisos. En relación al resto de los contratos, se cerró con carpinterías de aluminio hasta el piso 15°, se colocaron pisos en los ambientes hasta el 12°, muebles de cocina hasta el 8°, mesadas hasta el 7°, Pintura hasta el 7°, etc. También se inició con las tareas de maquillaje y emprolijado del hormigón de las fachadas. En PB, se excavó y comenzó a hormigonarse el acceso al sector de vestuarios de personal, administración y acceso de servicio y proveedores a través del 1° SS.

IMÁGENES DE OBRA
ENERO DE 2010



