

INFORMACION AVANCE DE OBRA

01/05/09 al 31/05/09



PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA

Planta Baja y Torre

Se hormigonó la losa sobre Piso 7º, cumpliendo con el plan de Tareas de Hormigón en Torre presentado por la Constructora. En el 1º Piso se armó la estructura de los tabiques de roca de yeso, divisorios de ambientes, junto con el tendido de distribución de agua y caños eléctricos. Están en obra los premarcos de carpintería de aluminio de los primeros pisos, estimando el inicio del amure de estos desde el Segundo Piso para la primera semana de junio. En los pisos siguientes se avanza con el tendido de Desagues Cloacales, Instalación Eléctrica, Montantes de Agua, Carpetas de piso, Yeso en cielorrasos y Tabiques divisorios de unidades y perimetrales.

Subsuelos

Se avanzó con el armado de la rampa circular de acceso a Subsuelos. Colocación de puertas de Bauleras, tendido de Instalación Sanitaria y Eléctrica.

MAYO / JULIO



TORRE

NIVEL 1	Amures de Premarcos Revoques Yeso en Cielorrasos Distribucion de Agua
NIVEL 2	Amures de Premarcos Revoques Yeso en Cielorrasos Distribucion de Agua
NIVEL 3	Tabiques divisorios de unidades Tendido de Desagues Impermeabilizacion Balcones Carpetas Pisos
N4	Losa sobre Nivel 3 Columnas y Fachada Portante Tendido de Desagues Tabiques divisorios de unidades
N5	Losa sobre Nivel 4 Columnas y Fachada Portante
N6	Losa sobre Nivel 5 Columnas y Fachada Portante
N7	Losa sobre Nivel 6 Columnas y Fachada Portante
N8	Losa sobre Nivel 7 Columnas y Fachada Portante
N9	Losa sobre Nivel 8 Columnas y Fachada Portante
N10	Losa sobre Nivel 9 Columnas y Fachada Portante

[illegible]

 Estimado  TF Tarea Finalizada
 Real
 Tarea Reprogramada

IMÁGENES DE OBRA
MAYO DE 2009

