

INFORMACION AVANCE DE OBRA

01/10/09 al 31/10/09



Programación y Avance de Obra

Planta Baja y Torre

A fin del mes de octubre se hormigono la losa sobre piso 17, iniciando el armado de los encofrados de los tanques y de las salas de maquina de ascensores. Tambien se comenzó con el armado de la estructura en PB del SUM, Gimnasio y Quincho. Se presentaron y aprobaron las barandas de balcones (ver imágenes). En el primer piso se avanzo en la terminación en baños, cocinas y ambientes (Equipos de Aire Acondicionado, Interiores de Placard, Pintura, Artefactos Sanitarios y Griferías). La colocación de pisos va por el 6°, el cierre exterior con carpinterías de aluminio por el 9°, lo que permite hasta ese piso avanzar en tabiquería de yeso, aislaciones, pintura, muebles de cocina, etc. Las tareas de avance también se verifican en los palier de cada piso.

PLAN DE TAREAS
OCTUBRE A DICIEMBRE



Avance y Tareas Previstas (*)

		OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		5	12	19	26	2	9	16	23	7	14	21	28
TORRE													
NIVEL 1	Interiores de Placard												
	Muebles de Cocina	TF											
	Mesadas en Muebles de Cocina				TF								
	Griferías				TF								
	Enduido y Pintura												
NIVEL 2	Revestimiento en Baños	TF											
	Zocalos y Contramarcos							TF					
	Pintura y Enduido												
	Muebles de Cocina												
N 3	Enhebrado electrico								TF				
	Muebles de Cocina												
	Pintura y Enduido												
NIVEL 4	Revestimiento en Baños												
	Banquina de Cocinas												
	Vestidores y Placard												
	Artefactos y Griferías												
N5	Pintura y Enduido												
	Muebles de Cocina												
N 6	Mesadas en Muebles de Cocina												
	Zocalos y Contramarcos												
	Vestidores y Placard												
N7	Aislacion Proyectada en Tabiques												
	Instalacion de Abastecimiento de agua	TF											
	Estructura de Tabiques	TF											
	Marcos y Puertas de Madera												
N8	Revestimiento en Baños												
	Colocacion de Bañeras												
	Banquina de Cocinas												
N9	Cañerías de abastecimiento de agua												
	Conductos y Cañerías de AA												
N10	Cañerías de abastecimiento de agua												
	Conductos y Cañerías de AA												
10a14	Revoques, Carpetas y Maposterias												
	Losa sobre Nivel 14	TF											
N15	Columnas y Fachada Portante	TF											
	Losa sobre Nivel 15												
N16	Columnas y Fachada Portante												
	Losa sobre Nivel 16												
N17	Losa sobre Nivel 16												
	Hormigon de Remate y Tanques												

(*) Es una Sintesis de los trabajos, se preveen mas tareas en los distintos pisos en estos meses

Estimado	Tarea Finalizada
Real	Licencia Constr. R.O.U.
Tarea Reprogramada	

IMÁGENES DE OBRA
OCTUBRE DE 2009

