

Informe General de Obra

Periodo 01/10/2012 al 08/02/2013

AVANCE DE OBRA Y CONTRATACIONES



Durante estos primeros meses, la Obra tuvo como tareas principales las del Hincado y Hormigonado de los Pilotes Estructurales (Bases) tanto del sector que ocupará la **Torre** como la de los subsuelos en los sectores que rodean a las **Casonas**. Al 08/02/2013 se completó el 97% de dicha tarea, hincados estos hasta una profundidad de 33 mts. Por lo tanto se encuentran casi terminados los cimientos de la Torre y parte de los Subsuelos. Debido a lo acotado de la superficie libre del predio, hubo que reubicar la Planta de Hormigonado Pilotes. Se estima a fin del mes de febrero iniciar las tareas de excavacion de Subsuelos de la **Torre**. Tambien se reforzó y apuntaló la estructura de las **Casonas** existentes y se está trabajando y rediseñando la estructura de soporte de las mismas. La segunda semana de abril se estima iniciar el montaje de la estructura de la Grúa. Constructora Sudamericana presentó los días de lluvias del periodo, los que afectaron el normal desarrollo de la obra y se esta acordando con dicha firma, la reprogramacion del plazo por el mencionado motivo.

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| EMPRESA CONSTRUCTORA | CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A. |
|----------------------|--------------------------------|

| RUBROS CONTRATADOS            | RUBROS POR CONTRATAR    |
|-------------------------------|-------------------------|
| EXCAVACIONES                  | CARPINTERIA METALICA    |
| INSTALACION SANITARIA         | CARPINTERIA DE ALUMINIO |
| INSTALACION DE INCENDIO       | VIDRIOS                 |
| SISTEMAS DE ENCOFRADO         | TABICQUERIA             |
| HORMIGON                      | PISOS Y REVESTIMIENTOS  |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |                         |
| INSTALACION TERMOMECANICA     |                         |
| ASCENSORES                    |                         |

Imágenes de Obra

Periodo 01/10/2012 al 08/02/2013



HINCADO Y HORMIGONADO DE LOS ULTIMOS PILOTES



PLANTA DE HORMIGONADO DE PILOTES

**Imágenes de Obra**

Periodo 01/10/2012 al 08/02/2013



**PILOTES EN SECTOR CASONAS**



**TAREAS DE APUNTALAMIENTO Y OBRA EN LAS CASONAS**