

**Informe General de Obra**

Periodo 01/06/08 al 01/07/08



El inicio de la obra fue el 25 de mayo, firmándose ese día el "Acta de Inicio". Se comenzó con la Fabricación de Pilotes, actualmente se encuentran ejecutados casi la totalidad de los mismos correspondientes a las cuatro Villas. La Constructora Obra y Sistemas [www.obrasistemas.com.ar](http://www.obrasistemas.com.ar), armo el obrador con la oficina técnica, el comedor para el personal y vestuarios. Se encuentran trabajando, dos grúas móviles y una pilotera para el hincado de los pilotes. Durante la segunda semana de julio, entraran las dos Grúas Torre.

Las tareas convenidas para este plazo de obra se viene cumpliendo satisfactoriamente en las cuatro villas

**Hasta el 30/06/08 se compro y se contrato lo siguiente**

Instalación de Calefacción por Piso Radiante Eléctrico	Arien Clima
Acopio Parcial de Cañerías para Desagües	Duratop
Acopio Parcial de Materiales Eléctricos	J. R- Arean
Compra de Madera para encofrados	Camaro
Acopio de Hormigón Elaborado	AREMIX / AVELLANEDA
Acopio de Hierro de Construcción	ACINDAR / SIPAR
Acopio Total Porcellanatos p/pisos y revestimientos	ILVA / Modelo Soho Lounge
Compra Total de Ladrillos Cerámicos Huecos	LATER CER / FANELLI
Compra Total de Revestimientos de Fachadas	REFRASUR
Hornos, Anafes y Campanas	FAGOR <a href="http://www.fagor.com">www.fagor.com</a>
Artefactos Sanitarios	ROCA <a href="http://www.roca-argentina.com.ar">www.roca-argentina.com.ar</a>
Griterías	<a href="http://www.ramonsoler.net">www.ramonsoler.net</a>
Acopio Placas de Yeso y accesorios	KNAUF <a href="http://www.knauf.com">www.knauf.com</a>
Compra de Bombas y Equipos de Presurización	SALMSON
Compra Total de Bloques de Hormigón	FENOBLOCK
Ascensores	OTIS

**Informe Avance Villa I**  
Periodo 01/06/08 al 01/07/08

Tarea	Junio	Julio	Agosto	Sept.
Fabricacion de Pilotes		■	■	
Hincado de Pilotes			■	
Cabezales, vigas de fundacion, tabiques SS			■	■
Hormigonado Losa sobre cocheras				■

■ Estimado  
■ Real

**Informe Avance Villa II**  
Periodo 01/06/08 al 01/07/08

Tarea	Junio	Julio	Agosto	Sept.
Fabricacion de Pilotes	■			
Hincado de Pilotes	■	■		
Cabezales, vigas de fundacion, tabiques SS		■	■	■
Hormigonado Losa sobre cocheras				■

■ Estimado  
■ Real

**Informe Avance Villa III**  
Periodo 01/06/08 al 01/07/08

Tarea	Junio	Julio	Agosto	Sept.
Fabricacion de Pilotes	■			
Hincado de Pilotes	■	■		
Cabezales, vigas de fundacion, tabiques SS		■	■	■
Hormigonado Losa sobre cocheras			■	■

■ Estimado  
■ Real

**Informe Avance Villa IV**  
Periodo 01/06/08 al 01/07/08

Tarea	Junio	Julio	Agosto	Sept.
Fabricacion de Pilotes	■			
Hincado de Pilotes	■	■		
Cabezales, vigas de fundacion, tabiques SS		■	■	■
Hormigonado Losa sobre cocheras				■

■ Estimado  
■ Real

**Imágenes de Obra**  
Periodo 01/06/08 al 01/07/08



**Imágenes de Obra**  
Periodo 01/06/08 al 01/07/08

