

Informe General de Obra

Periodo Mayo de 2009

I - AVANCE DE OBRA Y CALIDAD



A partir de mediados de junio se podrá visitar la Unidad Modelo, la que en estos días se está equipando. Se informará oportunamente la modalidad de visitas. En cuanto a la obra, en términos generales se avanza en los cuatro edificios según el plan de obras. En V4 se avanzó con Enlucidos de Yeso, Revoques, Tabiquería Interior, Aislación Vertical en Fachadas, Revestimiento Exterior y Parrillas. En V1, se está colocando el Piso Eléctrico, Premarcos de Aluminio, Marcos internos de chapa y avanzando en Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.

Al 31/05/09 se certificó y avanzó :

Antepederos y Aleros	80%
Ladrillo Refrasur Arena / Exterior	58%
Ladrillo Cerámico 0,18 m	95%
Amure de Carpintería de Aluminio Exterior	90%
Bloque de Hormigón Visto 0,10 m de espesor	85%
Tabiquería de Roca de Yeso	40%
Aislación Hidrófuga Vertical en Fachadas	65%
Enlucido de Yeso sobre ladrillo	65%
Revoque a la cal grueso bajo revestimientos	80%
Contrapiso con pendiente en balcones / tzas	60%
Conductos Cove de ventilación de baños	90%
Carpintería de Aluminio	15%
Provisión y Colocación de Parrillas	75%
Desagües Cloacales	90%
Desagües Pluviales	90%
Montantes de Agua	75%
Calefacción por Piso Radiante	80%
Pintura de Cielorrasos	15%
Ventilación de Cocheras	55%
Marmolería	15%



