

Informe Contrataciones y Estado de Obra

al 27/01/2011

I - AVANCE DE OBRA Y CONTRATACIONES



Además de las imágenes que semanalmente venimos subiendo a Intranet, a continuación les damos un resumen de la situación de Obra y Contrataciones. Al día de la fecha se encuentra hormigonado hasta el piso 12º, estimándose la totalidad de esta tarea se culmine en el piso 27º a fines de junio de 2011. Fecha ésta, en la que el edificio se encontrará hormigonado en su totalidad. En los niveles inferiores al de la última losa hormigonada al día de la fecha, se viene coordinando la secuencia de los siguientes subcontratos: Mampostería, Carpetas, Cañerías de Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria, Tabiquería, Aislación termoacústica, Colocación de pisos en Baños y Balcones, Revestimientos en Baños y Colocación de Marcos de Aluminio en los Pisos Inferiores. En las próximas semanas se comenzará con la instalación de Mesadas y Muebles de cocina.

A continuación detallamos los Subcontratos y Materiales definidos y contratados:

EMPRESA CONSTRUCTORA	CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.
Rubro / Subcontratos / Materiales	Proveedor
PISOS EN BALCONES	ILVA SOHO LOUNGE 4X34
PISOS Y REV. EN BAÑOS	CHATEAU MARFIL 30X60
PISOS EN PALIER COMUN DE CADA PISO	VENATO CHIARO 60 X 60
ARTEFACTOS SANITARIOS	LINEA MONACO - ROCA
GRIFERIAS	MONOCOMANDO DRAKO 2 - RAMON SOLER
ANAFES	2 HORNALLAS / 4 HORNALLAS (VITROCERAMICAS) - FAGOR
HORNO ELECTRICO (unidades 2 dorm)	MODELO 5H - 140 XL - FAGOR

Informe Contrataciones de Obra

al 27/01/2011

I - AVANCE DE OBRA Y CONTRATACIONES

Rubro / Subcontratos / Materiales	Proveedor
TERMOTANQUES	ARISTON
EQUIPOS FRIO / CALOR	BGH
PUERTAS DE DEPARTAMENTOS	CERRADURAS MARCA KALLAY MANIJONES DE ACERO INOX CHAPON DE ACERO INOX CON NUMERACION CALADA
MUEBLES DE COCINA	MESADA DE GRANITO GRIS PERLA MUEBLE LINEA MILAN COLOR CENIZA HERRAJES DE ALUMINIO ZOCALO DE ALUMINIO REGULABLE
CARPINTERIA DE CHAPA	POLIPERFIL
INSTALACION ELECTRICA	DIMONTEL
INSTALACION SANITARIA	TECNISUD
INSTALACION CONTRA INCENDIO	SCX
INSTALACION EXTRACCION DE AIRE EN SS, ESCALERAS Y SM	CIPSA



Imágenes de Obra

DICIEMBRE 2010 / ENERO DE 2011

