



Avance de obra

QUARTIER

L A C R O Z E

Informe Técnico
Julio 2022



1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBRA	QUARTIER LACROZE
SUPERFICIE DEL TERRENO	1.686 m ²
SUPERFICIE DEL PROYECTO	16.192 m ²
SUPERFICIE TORRE	12.126 m ² (PB+P1 A P15)
SUPERFICIE SUBSUELOS	4.066 m ² (S1/S2/S3)
FECHA DE INICIO DE OBRA	31/01/2022
PLAZO DE OBRA	24 Meses + prórrogas

2. INTEGRANTES DEL PROYECTO

Comitente:

FIDEICOMISO FEDERICO LACROZE

Desarrolladora

ARGENCONS S.A.

Proyecto

CAMPS & TISCORNIA ARQUITECTOS

Asesores

- Estructuras: Ing. Gerardo Urdampilleta
- Instalaciones Eléctricas: ASELEC
- Instalaciones Sanitarias, Gas e Incendio: Estudio Labonia y Asoc.
- Instalaciones Termomecánicas: GF / Estudio Grinberg

Monitoring de LA DESARROLLADORA

Francisco J. Abelló y Asoc. S.A. (FJA)

Contratista Principal

CONSTRUCTORA CRIBA S.A.

Representante Técnico del Contratista

Ing. Santiago Tarasido


Director de Obra

Ing. Juan Pablo Tarasido


3. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el mes de Julio 2022 han continuado sin interrupciones las tareas de ejecución de la estructura de submuración de hormigón armado en los frentes linderos (nivel 2do/3er Subsuelo), la excavación/movimiento de suelos y la ejecución de nuevo sector de losa de supresión del 3er SS.

Se ha definido la contratación de los equipos de aire acondicionado (Daikin) junto al contratista para su instalación (Aclimatar) y el proveedor de los Artefactos Sanitarios y griferías (Move). Continúa el proceso del llamado a licitación de la instalación de las barandas de vidrio de los balcones, rejas metálicas y en etapa de cierre de selección del proveedor de las carpinterías de aluminio.




4. RESUMEN FOTOGRAFICO



QUARTIER

LACROZE

4. RESUMEN FOTOGRÁFICO



QUARTIER

LACROZE



www.quartierlacroze.com

DESARROLLA

 **ARGENCONS** 50 AÑOS

Desde 1969 desarrollando *futuro*.