



SKYROOF

LIVING

NEWSLETTER N° 9 - Dicembre 2022

Temas generales:

Se encuentran adjudicadas más del 86% de las unidades del edificio.



Desarrolla:

Estructura:

PB, 1º, 2º, 3º y 4º Piso: finalizó el desarrollo de la losa.

Quinto piso: Avance del 50%. Se están ejecutando columnas, encofrado de vigas y armado de losa.



Desarrolla:

Instalaciones:

Instalación eléctrica SS, PB, 1ro, 2do, 3ro y 4to piso: el tendido de cañerías está finalizado. Culminó la colocación de cajas, bocas y tomas en muros en PB, 1ro y 2do piso.

Instalación sanitaria: finalizó la ejecución de la instalación de baños y cocinas en PB, 1ro y 2do piso. El 3er piso tiene un avance general del 30%.



Desarrolla:

Instalaciones:

Instalación de Aire Acondicionado: finalizó la colocación del tendido de cañerías para la instalación de AA en PB y 1er piso. El 2do piso tiene un avance del 50%.



Desarrolla:

Albañilería

Mampostería: Finalizó la mampostería en PB y el 1er piso. El 2do piso tiene un avance del 80%, el 3er piso del 60% y el 4to piso del 15%. **Revoques interiores:** están terminados los trabajos en baños y cocinas en PB y 1er piso. El 2do piso tiene un avance del 50% y el 3er piso del 15%.



Desarrolla:

Albañilería

Revoques exteriores: finalizaron los trabajos en PB. El 1er piso tiene un avance del 50%.

Contrapisos: terminaron los trabajos en PB. El 1er piso tiene un avance del 50%. En las próximas semanas finalizarán los trabajos en dicho piso.



Desarrolla:

Carpinterías de PVC & Puertas

Finalizó la colocación de los premarcos en PB y 1er piso. Estamos amurando los premarcos en el 2do y 3er piso. Finalizó la colocación de todos los marcos de las puertas, tanto interiores como de acceso, en PB y 1er piso. Comenzó la colocación de los marcos en el 2do y 3er piso.



Desarrolla:

Avances y futuras contrataciones

Revestimientos de baños: en los próximos días comenzarán los trabajos.

Decoración en circulaciones y pasillos: se definió la propuesta para pasillos.

Yeso interior: en los próximos días comenzarán los trabajos.

Paisajismo: se definió la propuesta de circulaciones exteriores.



Desarrolla:

Contacto

Administrativo y Cuenta Corriente:
alfredo.r@rotondarobattaglia.com.ar

Comercial
contacto@cbi-realestate.com

Desarrolla: