



LOS CARDOS

PILAR

AVANCE DE OBRA – ENERO 2023

Inicio de obras de infraestructuras: 30/8/21 - Fin de obra estimado actualizado: 30/7/23

Inicio de obras sector social y deportivo: 23/5/22 – Plazo estimado de obra: 14 meses.

Próximas contrataciones/compras:

- Limpieza y reacondicionamiento zanja calle Oliden (desde el barrio al arroyo El Pinazo).
- Canchas deportivas (comienzo de obra aprox. Marzo 2023).
- En proceso de licitación: herrerías cercos, aire acondicionado, pisos, revestimientos del sector social, grupos electrógenos.





INVAC SA: Infraestructura hidráulica, vial y sanitaria.

Obras finalizadas: conformación de los reservorios y Obra Hidráulica interna, tendido de conductos de la red cloacal y red de agua; conexión de la red interna de cloaca a la red de Aysa; tendido de la ampliación de la red externa de agua (obra solicitada por Aysa); Desmonte y conformación base para calles internas; ejecución de cordones y cunetas calles; ejecución de cámaras pluviales y cloacales.

Obras en curso: finalizando perfilado de veredas; conexión Aysa red de agua; pavimento sector ingreso.





HIDRÁULICA NORTE SA: Red eléctrica y corrientes débiles.

Obras finalizadas: Tendido de canalización perimetral de seguridad; Construcción de dos subestaciones internas al barrio; construcción de pilares en lotes; tendido de canalizaciones de corrientes débiles, baja y media tensión; instalación de iluminarias de las calles.

Obras en curso: cesión red interna y gestión conexión servicio ante Edenor.





INSTALMEC: Red de Gas.

Obras finalizadas: Tendido externo e interno de cañerías de red.

Obras en curso: Instalación de gas sector social.

CONCRETUS SA:

Obras finalizadas: Colocación de pavimento intertrabado de hormigón.

GUEMES CONSTRUCCIONES SA:

Obras en curso: obra civil, instalación sanitaria y eléctrica de edificios sector social; carpinterías de aluminio y vidrios.

QUERQUS ROYAL SA:

Obras en curso: mantenimiento de árboles en veredas internas y arbustos en cerco de frente calle Oliden.





Equipos operativos en obra:

- Excavadora sobre orugas Volvo b210lc
- Excavadora sobre orugas Volvo ec210d
- Excavadora sobre orugas Doosan 140
- Motoniveladora CAT 140 k
- Motoniveladora Galion 850

- Motoniveladora Komatsu gd 623 a
- Retropala CAT 416 e
- Retropala Volvo bl60
- Retropala SDLG 876
- Minicargadora case 175 sr
- Compactador Dynapac ca250
- Compactador CAT 533 cs
- Tractor Massey Ferguson 1615l
- Camión doble diferencial.
- Camión FORD F 14000
- Tractor VALTRA BM 125

