



LOS CARDOS

PILAR

AVANCE DE OBRA – ABRIL 2023



Inicio de obras de infraestructuras: 30/8/21 - Fin de obra estimado actualizado: 30/7/23

Inicio de obras sector social y deportivo: 23/5/22 – Fin de obra civil estimado: 31/08/23.

Próximas contrataciones/compras:

- Canchas deportivas (comienzo de obra aprox. Mayo 2023).
- Red de riego sector social y deportivo.
- Forestación, riego e iluminación en áreas exteriores del sector deportivo.
- Equipamiento control de accesos y seguridad.
- Equipamiento edificios sector social.





INVAC SA: Infraestructura hidráulica, vial y sanitaria.

Obras finalizadas: conformación de los reservorios y Obra Hidráulica interna, tendido de conductos de la red cloacal y red de agua; conexión de la red interna de cloaca a la red de Aysa; tendido de la ampliación de la red externa de agua (obra solicitada por Aysa) y conexión de la red interna a la red externa; desmonte y conformación base para calles internas; ejecución de cordones y cunetas calles; ejecución de cámaras pluviales y cloacales; tendido provisorio riego árboles.

Obras en curso: finalización perfilado de veredas; pruebas hidráulicas redes de agua y cloaca.

Obras a comenzar: pavimento y cordones sector ingreso.





HIDRÁULICA NORTE SA: Red eléctrica y corrientes débiles.

Obras finalizadas: Tendido de canalización perimetral de seguridad; Construcción de dos subestaciones internas al barrio; construcción de pilares en lotes; tendido de canalizaciones de corrientes débiles, baja y media tensión; instalación de iluminarias de las calles.

Obras en curso: cesión red interna y gestión conexión servicio ante Edenor.





INSTALMEC: Red de Gas.

Obras finalizadas: Tendido externo e interno de cañerías de red.

Obras en curso: Instalación de gas sector social. Tramitación de la cesión de la red interna ante Naturgy.

QUERQUS ROYAL SA:

Obras en curso: plantación árboles veredas internas y arbustos cerco de frente calle Oliden.

CONCRETUS SA:

Obras finalizadas: colocación de pavimento intertrabado de hormigón. Obras varias ajustes pavimento a cámaras, cordones cunetas, pases bajo pavimento, etc.

GUEMES CONSTRUCCIONES SA:

Obras en curso: obra civil, instalación sanitaria y eléctrica de edificios sector social; carpinterías de aluminio y vidrios.





PASSAIR SRL: Provisión e instalación equipos de aire acondicionado y ventilaciones mecánicas.

SULLAIR ARGENTINA SA: Provisión y puesta en marcha grupos electrógenos.

MONTAMAX SA: Provisión y colocación rejas y portones acceso.

VEC SRL: Provisión y colocación revestimientos de madera edificios.

BARUGEL AZULAY SA / PORAL SA / LA NORIA REVESTIMIENTOS SA / ABELSON SA / KOSMIC SRL:

Provisión de pisos y revestimientos cerámicos / Artefactos sanitarios y griferías / Bombas recirculadoras / Termotanques eléctricos y a gas.





LOS CARDOS

PILAR

Novedades

- Las obras civiles e instalaciones de los edificios del sector social y deportivo se encuentran en curso.
- El tractor con equipo de corte y el tráiler con tanque de agua para el mantenimiento de las áreas verdes del barrio se encuentra en funciones.
- Se contrató a la empresa Suelos del Norte Espacios Verdes para el mantenimiento de los árboles, arbustos y espacios verdes del barrio.





