

Informe General de Obra

al 31/03/10


II - COSTO

A fin del mes de marzo se han invertido u\$s 10.105.764,-. De este monto, corresponden 9.902.977,- (32,76% del costo estimado inicial) a ítems básicos, y el saldo a; mayores costos de construcción (variación índice CAC) y diferencias de la paridad dólar.

A continuación se adjunta el detalle correspondiente, así como los gráficos de índices CAC y paridad dólar:


	Estimación	Pagado
Valores base Junio de 2009 1u\$s = 3,80 \$		
TIERRA Y GASTOS (Pago a Fiduciarios A y B)	U\$S 2.783.958	U\$S 2.783.958
CONSTRUCCION	U\$S 18.608.700	U\$S 4.120.436
HONORARIOS	U\$S 4.014.550	U\$S 1.941.880
IMPUESTOS	U\$S 4.825.343	U\$S 1.056.703
SUB TOTAL	U\$S 30.232.551	U\$S 9.902.977
Mayores costos (inflación)		U\$S 236.772
Diferencia de cambio		U\$S -33.985
TOTAL		U\$S 10.105.764

Gráfico variación índices Cámara Argentina de la Construcción



Variación Índice CAC

Gráfico variación paridad Dólar



Paridad Dólar