Quartier NORDELTA

ARGENCONS

Informe General de Obra

Periodo 08/10/08 al 05/11/08

Durante el mes de octubre se terminó el hormigón en los Subsuelos de todas las Villas .En **V3** se llenó la losa sobre 3º Piso, pasando así a la planta de retiro de los Duplex. Este es el edificio de los cuatro que mayor avance tiene. Los plazos de obra se están cumpliendo según el Plan de Tareas, iniciándose los trabajos de mampostería. A partir del informe del mes que viene se incorporaran nuevas tareas previstas para los meses siguientes (mampostería interior, revestimiento exterior, tabiqueria, etc).

Hasta el 31/10/08 se certificó y avanzó :

Pilotes 35x35	100%
Pilotes 40x40	100%
Tabiques de Submuracion	97%
Losa de Subpresion	97%
Vigas de Fundacion	97%
Columnas	58%
Tabiques en Elevacion	43%
Vigas	30%
Losas	53%
Escaleras	40%
Ladrillo Ceramico 0,18 m	8,5%
Bloque de Hormigón Visto 0,10 m de espesor	8,5%
Aislacion Cementicia en Subsuelos	11%

Quartier NORDELTA

ARGENCONS
DESARROLLO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Avance de Obra Villa 1

Periodo Octubre de 2008

Avance de obra

Villa 1

	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20
Fabricacion de Pilotes	TF											
Hincado de Pilotes			TF									
Cabezales, tabiques SS												
Hormigonado Losa s/SS												
Hormigonado Losa s/PB												
Hormigonado Losa s/1° P												

Avance de Obra Villa 2

Periodo Octubre de 2008

Avance de obra

Villa 2

	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20
Hincado de Pilotes	TF											
Cabezales, tabiques SS			TF									
Hormigonado Losa s/SS						TF						
Hormigonado Losa s/PB												
Hormigonado Losa s/1° P												
Hormigonado Losa s/2° P												

Estimado

TF Tarea Finalizada

Real

Tarea Reprogramada

Quartier NORDELTA

ARGENCONS
DESARROLLO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Avance de Obra Villa 3

Periodo Octubre de 2008

Avance de obra

Villa 3

	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20
Fabricacion de Pilotes	TF											
Hincado de Pilotes	TF											
Cabezales, tabiques SS	TF											
Hormigonado Losa s/SS			TF									
Hormigonado Losa s/PB												
Hormigonado Losa s/1° P												
Hormigonado Losa s/2° P												
Hormigonado Losa s/2° P												

Avance de Obra Villa 4

Periodo Octubre de 2008

Avance de obra

Villa 4

	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20
Fabricacion de Pilotes	TF											
Hincado de Pilotes		TF										
Cabezales, tabiques SS					TF							
Hormigonado Losa s/SS												
Hormigonado Losa s/PB												
Hormigonado Losa s/1° P												

Estimado

TF Tarea Finalizada

Real

Tarea Reprogramada