Quartier NORDELTA

ARGENCONS

Informe General de Obra

Periodo Agosto de 2009

I - AVANCE DE OBRA Y CALIDAD

. En los jardines de los dptos de PB de V3 se comenzaron a colocar los "palo a pique" que delimitaran los jardines privados de los sectores comunes. En este edificio se terminaron de armar los interiores y frentes de placard. En V2 se inició la colocacion de muebles de cocina y mesadas de baños, avanzando con la pintura de dptos del portal 2 y 3. En V4 se retiraron los andamios del portal 1, estimándo hacerlo con el resto a mediados del mes de septiembre. En V1, el revestimiento exterior del edificio presenta un avance del 50%, lo que permitirá colocar las carpinterías de aluminio e iniciar tareas de terminación interior. En el mes de agosto, la obra presentó un avance que cumple lo proyectado.

Al 31/08/09 se certificó y avanzó :

Ladrillo Refrasur Arena / Exterior	90%
Tabiquería de Roca de Yeso	75%
Aislación Bajo Piso Eléctrico	100%
Aislación Hidrófuga Vertical en Fachadas	90%
Aislación en Tabiques	72%
Enlucido de Yeso sobre ladrillo	90%
Porcellanato en Pisos	50%
Revestimiento de Madera en Palier	9%
Provisión y Colocación de Espejos en baños	18%
Látex sobre Cielorrasos	40%
Esmalte en Carpintería de Madera	42%
Carpintería de Aluminio	60%
Carpintería de Madera	70%
Vestidores e Interiores de Placard	20%
Muebles de Cocina	43%
Marmolería	38%
Colocación de Artefactos Sanitarios	30%
Instalación de Incendio. Hidrantes	80%
Electricidad - Gabinetes de Medidores	48%
Cerco Perimetral	80%

Quartier NORDELTA

ARGENCONS
DESARROLLO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Avance de Obra Villa 1

Periodo Agosto de 2009

Avance y Tareas Previstas (*)

Villa 1



(*) Es una Sintesis de los trabajos, se preveen mas tareas en estos meses

Estimado

Real

Tarea Reprogramada

TF Tarea Finalizada

Quartier NORDELTA

ARGENCONS
DESARROLLO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Avance de Obra Villa 2

Periodo Agosto de 2009

Avance y Tareas Previstas (*)

Villa 2

Enlucido de Yeso Interior
Hojas de Aluminio y Cristales
Pisos y Revestimientos
Ascensores
Carpinteria de Madera
Muebles de Cocina
Colocacion de Artefactos Sanitarios
Enduido y Pintura
Mesadas de Baños
Mesadas de Cocinas
Terminaciones en Palier de Piso
Griferias
Frentes Espejados de Placard
Hornos y Anafes

(*) Es una Sintesis de los trabajos, se preveen mas tareas en estos meses



Estimado

TF Tarea Finalizada

Real

Tarea Reprogramada

Quartier NORDELTA

ARGENCONS
DESARROLLO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Avance de Obra Villa 3

Periodo Agosto de 2009

Avance y Tareas Previstas (*)

Villa 3

	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	3	10	17	24	3	10	17	24	4	11	18	25	2	9	16	23	7	14	21	28
Tabiqueria de Yeso	TF																			
Pisos y Revestimientos	TF																			
Enduido y Pintura																				
Muebles de Cocina																				
Enlucido de Yeso Interior en Cielorrasos																				
Hojas de Aluminio y Cristales	TF																			
Colocacion Artefactos Sanitarios	TF																			
Postes divisores de jardines de PB																				
Ascensores																				
Carpinteria de Madera																				
Frentes Espejados de Placard																				
Terminaciones en Palier de Piso	TF																			

(*) Es una Sintesis de los trabajos, se preveen mas tareas en estos meses

Estimado

Real

Tarea Reprogramada

TF Tarea Finalizada

Quartier NORDELTA

ARGENCONS
DESARROLLO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Avance de Obra Villa 4

Periodo Agosto de 2009

Avance y Tareas Previstas (*)

Villa 4

Enlucido de Yeso Interior
Tabiqueria de Yeso
Pisos y Revestimientos
Hojas de Aluminio
Ascensores
Carpinteria de Madera
Muebles de Cocina
Mesadas de Baños y Cocinas
Enduido y Pintura
Frentes Espejados de Placard
Muebles de Cocina
Colocacion de Artefactos Sanitarios
Terminacion de Palier

(*) Es una Sintesis de los trabajos, se preveen mas tareas en estos meses



Estimado

TF Tarea Finalizada

Real

Tarea Reprogramada